

■ [별지9] 10-1-1. 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	서핑비치로드 조성사업	담당자	관광과 최상균(☎670-2725)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 서핑인프라 및 기반시설을 구축하여 서핑 관광도시로서의 입지를 다지고 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 양양군 현남면 시변리 33-38 외
- 규 모 : 서핑테마거리 및 친수공간 1,700㎡, 불파크공원 1,000㎡, 죽도정 들레길 700m, 자연산 활어판매장 700㎡, 서핑축제, 플리마켓, 서핑교육 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,089백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,089		95	608	1,386
국 비	1490		-	433	1,057
시 도 비					
시군구비	599		95	175	329
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 설계용역 및 사전행정절차(실시계획 승인, 소규모지역개발구역 지정) 실시 중

향후계획

- 실시설계 완료(9월) 및 사업 발주('20. 11월중)

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	정암지구 전원마을 조성사업	담당자	도시계획과 박태철(☎670-2822)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시민들이 선호하는 입지여건에 쾌적하고 매력적인 주거공간을 조성하여 은퇴자 및 도시민 유치로 지역 활력화

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2021
- 위 치 : 양양군 강현면 정암리 336-1번지 일원
- 규 모 : 대지조성 67필지(규모 163평~238평), 주진입로 797m(B=8m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,366백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,366	1,740	3,073	2,653	5,900
국 비					
시 도 비					
시군구비	13,366	1,740	3,073	2,653	5,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

- 대지조성사업 추진 중

향후계획

- 대지조성 공사 추진 및 전기, 통신 등 부대공사 착공
- 하반기 2차 분양 추진

사업변경 내역

- “해당없음”

사업명	말곡리 농어촌도로 확포장공사	담당자	건설과 박용희(☎670-2774)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 농로 콘크리트 포장도로로 인한 차량 통행 불편 해소
- 기반시설 확충으로 영농편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2018. 10. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 농어촌도로 현북101호선(손양면 여운포리~현북면 말곡리)
- 규 모 : 농어촌도로 확·포장 L=1.9km(B=7.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,850	-	379	100	2,371
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 토지 및 지장물보상 추진

향후계획

- 토지 및 지장물보상 지속 추진
- 하천계 협의 후 공사 착공

사업변경 내역(해당시)

- “해당없음”

사업명	2019 KBS 양양전국사이클선수권 대회	담당자	문화체육과 정용교(3670-2254)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 「전국 사이클 선수권대회 개최」를 통해 사이클 고장으로서의 입지를 다지고 지역경제활성화 및 지역홍보에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 6.22 ~ 6.29.
- 위 치 : 양양사이클 경기장 및 관내 일원도로
- 규 모 : 총 1,000여명(엘리트 500명, 마스터즈 500명)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 105백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	105		105		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- kbs 양양전국사이클 선수권대회 개최 완료
- 보조금 교부 및 정산완료

향후계획

- 차년도(2020) 예산확보 및 대회 준비

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	농어촌폐기물처리시설 증설사업	담당자	환경과 권기범(☎670-2738)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 주변지역에 대한 환경오염을 최소화하고 보건위생 향상에 기여함은 물론 토지이용의 극대화를 도모하여 향후 생활폐기물의 안정적 처리에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 05. 22. ~ 2022. 12. 31.
- 위 치 : 양양읍 화일리 486번지
- 규 모 : 매립면적 11,137㎡, 매립용량 94,880㎥

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,682백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,682	-	244	120	9,318
국 비	1,500	-	99	120	1,280
시 도 비	4,091	-	125	-	3,969
시군구비	4,091	-	20	-	4,069
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2019. 05. 22. ~ 일시중지 중

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 준공 : 2020년 11월
- 시설공사 착공 : 2021년 2월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	오산~동호간 해안생태탐방로 조성사업	담당자	관광과 오미애(☎670-2722)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 해양관광 수요증가로 양양서핑, 요트 등 인근 해양관광자원자원과 연계한 해안 친환경 녹색탐방로를 조성하여 관광객의 욕구충족과 지역 경기 활성화

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년
- 위 치 : 양양군 손양면 수산리 1-1번지 일원
- 규 모 :
 - 해안 생태 탐방로 테크로드(L=1.4km, B=1.5m), 전망대(2개소), 쉼터
 - 경계철책 철거, 군 감시장비, 안전휀스(2.8km), 포토존 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000			923	3,077
국 비					
시 도 비	2,600			600	2,000
시군구비	1,400			323	1,077
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 기본 및 실시설계용역 : '17. 11월 ~ '19. 12월
- 준작전성검토 완료(조건부 동의) : '19. 2월
- 탐방로 토지협의 완료(국유재산사용허가, 사유재산) : '20. 4월
- 숲길 지정 고시 : '20. 6월
- 군부대 재협의중(철책철거, 군감시장비 등) : '20. 6월

향후계획

- 계약심사 및 일상감사 후 입찰 : '20. 9월
- 감시장비 설치 및 경관휀스 설치 : '20. 10월
- 경계철책 철거 후 수산 마리나항 진입로 및 산책길 추진 : '21. 3월 이후

사업명	양양 탁구장 조성사업	담당자	문화체육과 손광성(☎670-2883)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 양양군 공공체육시설인 탁구장을 신규로 건설함으로써 기존 탁구장 시설의 이용불편사항 해소 및 군민의 체력단련 시설로 활용

사업개요

- 기 간 : 2019 11월 ~ 2020. 6월
- 위 치 : 양양읍 구교리 185번지 일원
- 규 모 : 연면적 1,085.8㎡ 체육관 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,500		760	2,740	
국 비	540		117	423	
시 도 비	252		54	198	
시군구비	2,708		589	2,119	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사 완료

향후계획

- BF 인증 후 사용승인 신청

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	양양서핑페스티벌	담당자	관광과 최상균(☎670-2725)
-----	----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 죽도해변을 중심으로한 서핑 산업 성장추세에 발맞추어 서핑 메카로서의 위상에 걸맞는 대규모 페스티벌 개최

사업개요

- 기 간 : '19. 10. 11.~ 10. 13.
- 위 치 : 죽도해변 및 동산향해변 일원
- 내 용 : 공연, 서핑대회, 체험행사, 홍보 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 387.2백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	387.2		387.2		
국 비					
시 도 비	193.6		193.6		
시군구비	193.6		193.6		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 추진완료

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	폐기물처리시설(소각) 설치사업	담당자	환경과 정우석(☎670-2383)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 가연성폐기물 발생량 대비 소각용량의 한계에 따른 시설 설치가 시급함, 소각시설 설치사업을 통하여 폐기물의 적정처리 및 환경오염 예방, 주민 불편사항 해소 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 05. 22. ~ 2022. 12. 31.
- 위 치 : 양양읍 화일리 490-1번지
- 규 모 : 소각시설 1식(50톤/일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,730	-	676	300	20,754
국 비	6,519	-	358	0	6,161
시 도 비	4,564	-	251	0	4,313
시군구비	10,647	-	67	300	10,280
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2019. 05. 22. ~ 일시중지 중

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 준공 : 2020년 11월
- 시설공사 착공 : 2021년 2월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	향군회관인근 주차타워 조성	담당자	도시계획과 최광식(☎670-2161)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 양양전통시장 인근 상업지역내 주차장 부족으로 노상주차에 따른 교통 혼잡해소 및 안전사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021
- 위 치 : 양양군 양양읍 남문리 230-3
- 규 모 : 주차타워조성 A=1,100m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500		100	-	2,400
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500		100	-	2,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 일시정지중
(정지일 : '19.10.2, 정지사유 : 지역주민 및 이해단체 의견조정)

향후계획

- 지역주민 및 이해단체 의견 수렴 · 조정후 용역 추진

사업변경 내역

- “해당없음”

사업명	지하시설물 전산화 사업	담당자	허가민원실 홍상기 (☎670-2262)
-----	--------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지하시설물의 정확한 위치정보를 조사 및 탐사를 통해 구축하여 각종 사고를 미연에 방지하고, 정확한 자료 관리와 서비스를 제공함으로써 합리적인 민원 서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021.11.30
- 위 치 : 양양군 양양읍 일원
- 규 모 : 258.31km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,170	20	150	239	1,761
국 비	1,286		90	139	1,057
시 도 비					
시군구비	884	20	60	100	704
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

- 교부된 국비액에 대하여 전액 집행완료
- 연도별 금액에 맞게 구역 설정하여 조사 및 탐사 완료

향후계획

- 현재까지 미교부된 국비를 전액 요청하여 21년도 사업 완료 계획
- 양양읍 제외한 먼지역에 대하여 준비 확보 후 사업 추진

사업변경 내역(해당시)

- 당초 사업비 : 2,420 백만원
- 현재 사업비 : 2,170 백만원 (낙찰 차액분 발생)

사업명	제55회 강원도민체육대회 개최	담당자	도민체전추진단 오진환(2670-2608)
-----	------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 도단위 체육대회 개최를 통하여 지역 위상 및 이미지 제고
- 지역 생활체육시설 인프라 확충 및 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 7월 ~ 2020년 6월(*코로나-19로 잠정연기)
- 위 치 : 강원도 양양군 종합운동장외
- 규 모 : 40개종목 선수 및 임원 12,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,900		276	2,624	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,900	-	276	2,624	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 05. 03. : 기본계획수립
- 2019. 11. 22. : 공개행사(개·폐회식 등) 대행사 선정
- 2020. 01. 07. : 분야별 세부추진계획 수립
- 2020. 1월~3월 : 각종계획서 수립 및 협의(성화봉송, 자원봉사, 주민참관, 교통 등)
- 2020. 03. 31. : 도민체전 잠정연기

향후계획

- 도민체전 잠정연기에 따른 일정 확정
- 안전관리계획 수립
- 도민체전유치

사업변경 내역(해당시)

- 당초 도민체전 기간이 6. 5 ~ 6. 9였으나, 코로나 19 관계로 잠정연기

사업명	제24회 강원도농촌지도자대회	담당자	기술지원과 김영준 (03370-2337)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 강원농업 주체로서의 역할담당과 회원간의 결속 강화로 농업여건 변화에 능동적 대응체계 구축
- 청정강원 안전먹거리 생산 및 6차산업선도 등 농업농촌의 신성장 동력의 핵심으로서 부가가치 창출 주도

사업개요

- 기 간 : 2019. 8. 29 ~ 30(2일간)
- 위 치 : 양양군 양양읍 복개길 23-12(양양군실내체육관 일원)
- 규 모 : 공식행사, 공연행사, 전시행사, 부대행사, 체험행사, 연찬회및심포지엄

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 147백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	147	-	147	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	29.4	-	29.4	-	-
시군구비	117.6	-	117.6	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 완료 100%)

- 공식행사 : 축하공연, 시상식, 환영리셉션, 농작업재해복구단발대식, 폐막식
- 전시홍보 : 시군농촌지도자 농특산물, 강원농업신기술, 대표음식,
- 청년농업인 우수농산물, 귀농귀촌 6차산업, 강소농 농특산물 등 전시
- 체험판매 : 6차산업 우수제품, 전통문화체험, 지역특산음식 판매
- 연 찬 회 : 우수사례 발표(농촌지도자 활동 우수 : 3시군)
- 심포지엄 : 전국 밭 농업기계 및 드론페스티벌 행사 참가

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	남대천 수상레저스포츠 체험센터 조성사업	담당자	대외정책과 박정호(670-2766)
-----	-----------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 남대천의 풍부한 수자원을 활용하여 국민의 건전한 여가선용 및 관광 자원화를 위해 수상체험시설 조성

사업개요

- 기간 : 2018. 9. ~ 2020. 9.
- 위치 : 양양읍 조산리 일원(남대천 하구)
- 규모 : 수상구조물(폰툰, 계류장, 부교), 수상건축물 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,100	22.8	75.6	2,001.6	
국비	450	6.8	22.8	420.4	
시도비	600	3.2	10.5	586.3	
시군구비	1,050	12.8	42.3	994.9	
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 남대천 수상레포츠체험센터 조성사업 착공('20. 1월)
- 폰툰제작 완료 및 수상건축물 제작 중

향후계획

- 남대천 수상레포츠체험센터 준공('20. 9월)
- 부대시설 조성 후 2021년도 상반기 운영예정

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	양양 다목적 체육관 건립공사	담당자	문화체육과 손광성(☎670-2883)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 최근 대단위 아파트를 중심으로 근린생활권에 체육시설이 부족하여 다목적체육관을 건립함으로써 지역주민 체육활동 활성화 기여 및 대규모 체육대회등을 개최하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2019 11월 ~ 2020. 12월
- 위 치 : 양양읍 구교리 184-2번지 일원
- 규 모 : 연면적 987m² 다목적 체육관 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,800		20	2,780	
국 비	1,000		12	988	
시 도 비	450		6	444	
시군구비	1,350		2	1348	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 실시설계용역 중

향후계획

- 실시설계용역 완료 후 공사 발주

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	양양군 육아통합지원센터 건립사업	담당자	기획감사실 최영숙(☎ 670-2427)
-----	----------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 프로그램 및 교육서비스 제공, 인구유입으로 행복한 환경제공
- 건강한 육아 환경 조성 및 기존 인력 수용으로 경제적 효과 창출

사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~2022. 6월
- 위 치 : 양양읍 서문리 9-1번지 일원
- 규 모 : 연면적 6,679m² (당초 8,561m² ⇒ 변경 6,679m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,800 백만원(2019년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계		0	0	900	14,900
국 비				540	589
시 도 비				180	25
시군구비				180	11,886
지 방 채					
민간자본					2400
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 부지 매입, 공공건축 사전검토, 건축심의위원회 심의완료
- 실시설계 공모 추진 중

향후계획

- 실시설계 실시

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비
 - 2019년말 기준 15,800백만원 ⇒ 2020년 현재 19,586백만원(건축표준단가)
- 용도
 - 당초 : 육아통합지원센터(어린이집, 돌봄센터, 산후조리원)
 - 변경 : 국공립어린이집+육아통합지원센터(가족센터, 산후조리원) 별도추진

사업명	양양 사격장 신축공사	담당자	도민체전추진단 서동운(2670-2607)
-----	-------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 사격장의 협소, 노후화로 인한 이용의 불편함 해소
- 사격 동호인 저변확대, 지역학생부 선수 훈련장 제공 및 각종 대회 유치

사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 2022년 12월
- 위 치 : 양양군 양양읍 서문리 일원
- 규 모 : 사격장 신축 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,500		20		4,500
국 비	1,300				1,300
시 도 비	900				900
시군구비	2,300	-	20	-	2,280
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 04. 25. : 양양사격장 신축공사 검토보고
- 2019. 05. 14. : 양양사격장 신축공사 타당성조사 용역 착공
- 2019. 09. 10. : 양양사격장 신축공사 타당성조사 용역 준공

향후계획

- 국비확보협의
- 실시설계 및 공사 추진

사업변경 내역(해당시)

사업명	제13회 강원도장애인생활체육대회	담당자	도민체전추진단 오진환(0670-2608)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 간 체육교류를 통한 장애인 선수들의 우정과 화합의 장 조성
- 장애인과 비장애인이 함께 할 수 있는 어울림체육 실현

사업개요

- 기간 : 2019년 9월 ~ 2020년 6월(※코로나-19로 잠정연기)
- 위치 : 강원도 양양군 종합운동장외
- 규모 : 15개종목 선수 및 임원 2,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계					
국비					
시도비					
시군구비		-	-	290	
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 09. 24. : 기본계획수립
- 2019. 11. 22. : 공개행사(개·폐회식 등) 대행사 선정
- 2020. 04. 01. : 장애인생활체육대회 잠정연기

향후계획

- 장애인생활체육대회 잠정연기에 따른 일정 확정
- 체전유치

사업변경 내역(해당시)

- 당초 장애인 체전 기간이 6. 17 ~ 6. 19였으나, 코로나 19 관계로 잠정연기

사업명	양양종합여객자동차터미널 이전사업	담당자	대외정책과 장지선(3670-2135)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기존의 터미널 부지 협소 및 시설 노후화에 따른 이용객 불편 해소
- 우리군의 교통여건 변화와 관광지로서의 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2017.4.~2021.9.
- 위 치 : 양양군 양양읍 송암리 29-8번지 일원
- 규 모 : 13,127㎡(터미널 8,991㎡, 중로 2,710㎡, 소로 1,426㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,371백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,371		12	7,452	1,907
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,371		12	7,452	1,907
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 실시계획 인가 및 토지(국유지)매입 완료
- 건축협의 진행 중

향후계획

- 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 / 7월 한
- 8월 착공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	양양전통시장 주차장 조성사업	담당자	경제에너지과 김주일(2670-2956)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 양양전통시장 고객 증가에 따른 고객과 관광객의 주차공간 부족은 물론 시내 중심지 교통체증이 상습적으로 발생함에 따라 주차시설 확충 필요

사업개요

- 기 간 : 2018년 12월 ~ 2020년 12월
- 위 치 : 양양군 양양읍 남문리 3-23번지
- 규 모 : 2층 3단 신축(150면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,252백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,252	4,852	2,636	400	-
국 비	2,626	2,626	1,890	-	-
시 도 비	152	152	36	-	-
시군구비	2,474	2,074	710	400	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

- 양양전통시장 주차장 준공 : '20. 5.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 추진
- BF 본인증 관련 균계획도로(주차장~제방도로간) 정비 공사 : '20. 3. ~ '20. 9.

향후계획

- BF 본인증 관련 균계획도로 정비 공사 준공 : '20. 7.
- BF 본인증 : '20. 8.
- 양양전통시장 주차장 건축물 사용승인 : '20. 9.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	음식물류폐기물 공공처리시설 설치사업	담당자	환경과 권기범(☎670-2738)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 음식물류폐기물 감량 및 효율적 처리를 통하여 지역주민 보건위생 향상 및 친환경적 처리시설 설치로 자원순환 정책 기여

사업개요

- 기 간 : 2020. 04. 06. ~ 2022. 12. 31.
- 위 치 : 양양읍 화일리 489번지
- 규 모 : 건식사료화 15톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,025백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,025	-	-	100	1,925
국 비	608	-	-	30	578
시 도 비	425	-	-	21	404
시군구비	992	-	-	49	943
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2020. 04. 06. ~ 10. 02.

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 준공 : 2020년 10월
- 시설공사 착공 : 2021년 1월

사업변경 내역

- 해당없음